

質 問 回 答 書

1. 入札予定日：令和7年5月22日(木)
2. 番号：入札公告第001002号
3. 件名：胎内市立中条小学校校舎建設に伴う外構工事(第Ⅱ期)
4. 施工場所：胎内市 大川町 地内
5. 質問事項及び回答

番号	質問事項	回答	備考
1	図面 T-001 ③解体施工 ①事前措置において浄化槽・排水槽等の汚水・汚物等処理し、消毒を行う。オイルタンク、オイルサービスタンク及び配管内の廃油を処理し洗浄等を行うとありますが内訳書にありません。計上すればよろしいでしょうか指示願います。	計上の必要はありません。ただし、現況を確認し洗浄等が必要な場合は受注者と協議をします。	
2	図面 T-001 ①一般共通事項 ⑨発生材の処理 発生者に引き渡しを要する発生材でPCB含有物・金属類とありますが内訳書に計上しなくてよろしいでしょうか指示願います。	お見込みのとおりです。	
3	図面 K-003 GHP 基礎-2が図では2ヶ所ありますが、表では1ヶ所です。どちらでしょうか指示願います。	1ヶ所です。	
4	図面 T-001 1 各章共通事項②概成工期 令和8年2月27日とありますが、残りの工事内容は、植栽・舗装・消雪と考えてよろしいでしょうか指示願います。	工期内における概成工期は、令和7年度末までに舗装工事完了、令和8年度に植栽および消雪パイプ工事を予定しています。	

5	解体材搬出経路道路は、北側市道東給食センター線は使用できるのでしょうかご指示願います。	使用可能です。ただし、児童の通学路のため安全確保に努めるとともに近隣住居へ配慮した搬出計画を策定し、監督員および監理者の承諾を得る必要があります。	
6	図面 K-003 表 縁石-3 が図面上に見当たりませんかご指示願います。	別図を参照して下さい。	
7	図面 K-003 縁石-2 コンクリートブロックとありますが、表にはありませんご指示願います。	表中 縁石-2-1～2 となります。	
8	図面 K-003 表 土間コンクリートとありますが図にはありませんご指示願います。	別図を参照して下さい。 (土間コンクリート4)	
9	設計内訳書の P53 にグラントカバーし 2 タマリユ、グラントカバーし 3 タマリユがありますが図 G-002 にはし 3 シバザクラ、し 3 シバザクラとありますがどちらでしょうかご指示願います。	設計内訳書が正です。	

10	設計内訳書の P53 に高木移植 66 シタレザクラ、高木移植 70 シタレザクラで 66～70 番で 6 本移植計上されているが図面 G-002 では移植先と思われる場所には 72～77 までの番号が記載されていますが図面での 65～77 のいずれかの 13 本を図面上の 72～77 に移植すると考えてよろしいでしょうかご指示願います。	図面 G-002 記号 65～77 にうち 6 本を移植先記号 72～77 の位置に移植します。移植する樹木は、受注者と協議のうえ決定します。	
11	シタレザクラの移植に根回し費用は計上した方が宜しいでしょうかご指示願います。	移植に含みます。	
12	撤去配管図面をいただけないでしょうか。	入札公告図面が全てとなります。	
13	空気調和設備でオイル撤去の配管・個別タンク・オイルサービスタンクの数量及び個数の明記がありませんご指示願います。	図面 KM-5 中継タンクがサービスタンクになります。個別タンクがありません。配管類については建物解体に含むため数量は明記していません。	
14	給排水配管について、内部撤去数量の明記のご指示願います。	配管類は建物解体に含むため数量は明記していません。	

15	ガスメーターの号数を明記のご指示願います。	図面 KM-01 国道側から10号、25号、50号、6号です。	
16	上水道及び都市ガスの閉止箇所は敷地内、道路部どちらでしょうかご指示願います。	敷地内閉止です。	
17	図面 T-001 一般共通事項 ④解体工事における監督者の要件 1 解体工事施工技士 2 解体工事の実務経験数が1年半以上の者で、建設リサイクル法で定める「技術管理者」の資格要件を有する者として記載されていますが、国土交通省で新たな解体工事の技術者資格で1級建築施工管理技士+登録解体工事作業終了証がある場合は該当しませんでしょうかご指示願います。	監理技術者要件は、1級建築施工管理技士の資格を平成27年度までに取得した方は登録解体工事講習受講修了または実務経験が必要となります。	
18	実施設計書 P53 柵 2 H 800×L3600 とありますが、形状をご指示願います。	参考品番は、JFE 建材 型式 JF-8 です。	

19	学校敷地内に仮設事務所、工事関係者の駐車場スペースを借地することは可能でしょうか。	学校敷地内に借地可能なスペースはありません。	
20	内訳書 1-1 校舎解体工事 (1) 仮設工事の養生シートについて、防音シートでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
21	図面 G-009 樹木撤去・伐採⑪⑫サツキツツジが内訳書にありませんが、移植すると考えればよろしいでしょうか。	今のところ移植の予定はありません。	
22	内訳書 1-3 電気設備解体 (1) 電気設備撤去 キュービクル撤去の際、変圧器とコンデンサーの絶縁油に PCB は含まないと考えてよろしいでしょうか。	コンデンサーは低濃度 PCB 含有の可能性があります。また変圧器はメーカー製造年から含有していないものと考えています。	
23	仮囲いの仕様と範囲の指定はありますでしょうか。	別図により指示します。	

24	発生土の搬出先の指定、仮置き場所の指定はありますか。	指定はありません。	
----	----------------------------	-----------	--