

変更契約締結結果表

工 事 名 市道西条・高畑・笹口浜線消雪配管打替工事

工 事 場 所 胎内市 高畑 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=165.35m 既設配管撤去 L=167.1m
φ 65mm散水管 L=164.6m
既設管接続部(φ 65) L=0.75m

契約の相手方 新潟県胎内市中条2478番地の1
株式会社 小野工務店

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 8,890,200 円
(変更後)

変更の理由

- 1 当初計画で想定していた既設消雪パイプ保護コンクリート幅より路盤内での幅が広がっており、撤去時に周囲の舗装が破損する恐れがあるため、取壊し幅を変更し、路盤工及び表層工を増工した。
- 2 上記により、舗装の破損を防止するため、表層工を行ったことから、消雪パイプ打ち替えに伴う舗装版切断工及び破碎工を増工した。