

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場ゲレンデ給水管布設替工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) ゲレンデ給水管布設替工事
水道用ポリエチレン二層管 1種 φ20 L=1230m
高圧プランジャーポンプML60H 1台

契約の相手方 新潟県胎内市下館750番地1
株式会社 オタニ水道
代表取締役 小谷 淳

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 6,159,240 円
(変更後)

変更の理由 給水管を布設するにあたり掘削を行い調査を行った所、再使用可能な既設給水管の延長が想定よりも短い事が判明し、新設給水管の延長が長くなったため増工した。調査の結果、新設給水管の近くに電線が埋設されている事が判明し、維持管理上の事故を防ぐため埋設表示シート及び表示杭を設置するため増工した。通水試験を行った所、既設配管に漏水が発生したため改修の必要があり増工した。