

変更契約締結結果表

工 事 名 中条駅西口広場整備(第3期)工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 土木一式

工事の概要
(変更後) 道路土工 一式
舗装工 一式
排水構造物工 一式
縁石工 一式
防護柵工 一式
消雪パイプ工 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 41,851,080 円
(変更後)

変更の理由 西口広場内の縦横断計画について再確認した結果、表面排水を処理できない箇所があったため、排水構造物工(皿型自由勾配側溝・鋼製側溝)を増工した。
西口広場内の誘導サイン及び区画線について再検討した結果、一般車乗降場のサインを1箇所増工、区画線工及び路面標示を増工した。
新発田警察署と交通規制について再協議した結果、当初計画していた横断歩道を歩行者通行帯に変更したため、カラー舗装工を増工した。