

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市清掃センター解体工事

工 事 場 所 胎内市 富岡 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 清掃センター解体
・鉄筋コンクリート造 3883.60㎡ 一式
・鉄骨造 98.00㎡ 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和2年7月2日 から 令和2年3月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和2年3月30日

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 建物の周囲全体に設置予定の外部足場を、周辺に影響を及ぼす可能性のある東側のみに設置したこと。工事範囲の仮囲いを現況地盤が隣地よりも高い位置にあることから低いものに変更したことによる減工。
設計図に記載のない地下構造物の解体及び解体予定のない西側の松林も借地の範囲内であり原状回復し返還することから掘削、整地の範囲拡大に伴う増工。
上記の理由により、増減なしの内容変更とした。