

変更契約締結結果表

工 事 名 市道中村浜幹線道路新設工事

工 事 場 所 胎内市 中村浜 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=313.1m
路体盛土 160m³ 路床盛土 580m³
車道舗装 984m² U型側溝(浸透型) 114m

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋1274番地3
興栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間 令和6年5月31日 から 令和7年3月24日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 令和7年3月24日
(変更後)

契 約 金 額 41,882,500 円
(変更後)

変更の理由

- ・現地調査の結果、道路拡幅箇所の路床部に草木の根がたくさん含まれていたため、掘削及び路床盛土を増工とした。
- ・国道113号の施工方法について関係者と協議した結果、終日片側交互通行の交通規制を行ったため、交通管理工を増工とした。
- ・施工箇所の雑木撤去のため、準備費(木根等処分費)を増工とした。
- ・工事実施により、工事現場及び技術者の休日取得について週休2日(4週8休以上)の取得実績を確認できたことから、経費の補正を行った。
- ・国道113号線の施工について、新潟県及び新発田警察署との協議資料作成に時間を要したため。
- ・市道中村浜幹線舗装新設工事と施工調整したため。

上記理由等により、請負金額の増額変更及び工期延長をした。