

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内スキー場ナイター照明設備改修工事
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内
種 別	電気工事
工事の概要 (変更後)	胎内スキー場の老朽化したナイター照明設備の更新 既存照明器具撤去 水銀灯投光器 54台 既存木柱撤去 9本 既存コンクリート柱撤去 1本 新設照明器具 LED投光器 78台 新設コンクリート複合柱 12本
契約の相手方	新潟県胎内市東本町10番51号 株式会社 長谷川電気工業所 胎内営業所 所長 緒形 利幸
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	89,921,700 円
変更の理由	配線ルート等の見直しを行った結果ケーブルサイズを細く変更できた等の理由から減工した。 資材運搬について利便性を検討しヘリから仮設モノレールに変更したため減工した。 照明の設置箇所が急峻で工事上危険であり仮設足場を設置したため増工した。 リフト乗り場及び駐車場について利用者の安全性に配慮し投光器を追加するため増工した。 ゲレンデ及び索道部の下草・雑木が予想以上に多く伐採が必要であったため増工した。