

変更契約締結結果表

工 事 名 つつじが丘地内市設住宅改修工事

工 事 場 所 胎内市 長橋 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 市設住宅改修一式 112.37㎡

契約の相手方 新潟県胎内市中条2478番地の1
株式会社 小野工務店
代表取締役 小野 和英

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和1年6月19日 から 令和1年9月24日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和1年9月24日

契 約 金 額 13,614,480 円
(変更後)

変更の理由

- ・屋根鉄板下地材を追加施工。
- ・浴室の壁及び床の状態が悪く、補強修繕費用を追加施工。
- ・改修工事に伴い、現場状況の調査を行ったところ、既存建物の状態が想定以上に悪く、施工内容の変更調整に時間を要したことなどのため、工期を38日間延長する。