

変更契約締結結果表

工 事 名	ふたば保育園非構造部材耐震対策工事		
工 事 場 所	胎内市 新和町 地内		
種 別	建築一式工事		
工事の概要 (変更後)	天井非構造部材耐震対策 221㎡ 仮設工事1式、金属工事1式、内装工事1式、電気設備工事1式、換気設備 工事1式、撤去工事1式、発生材処分1式		
契約の相手方	新潟県胎内市本郷町1番5号 株式会社 井上材木店 代表取締役 井上 大輔		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和2年7月3日	から	令和2年10月14日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和2年10月14日		
契 約 金 額 (変更後)	22,225,500	円	
変更の理由	仮設工事について、当初計画のままでは園児の通行や給食運搬に支障が生じることから、仮設通路に雨水が浸入しないよう囲いを追加したこと等に 伴い増工した。 工期変更協議により、竣工期限を令和2年9月30日から令和2年10月14日 に変更した。		