

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市立黒川中学校給食搬入口設置工事		
工 事 場 所	胎内市 太田野原 地内		
種 別	建築一式工事		
工事の概要 (変更後)	仮設工事1.0式 コンクリート工事1.0式 鉄骨工事1.0式 屋根樋工事1.0式 既設配管切回し工事1.0式		
契約の相手方	新潟県胎内市西本町4番17号 佐藤建材 佐藤 房雄		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和1年7月11日	から	令和1年9月20日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和1年9月20日		
契 約 金 額 (変更後)	3,012,120	円	
変更の理由	基礎掘削において、埋設管が基礎施工場所にあることが判明し支障となることから既設配管切回し工事を増工とした。 外部足場について、仮設計画の見直しにより不要となったため、減工とした。		