

変更契約締結結果表

工 事 名 黒川中学校2階廊下窓及び外壁改修工事

工 事 場 所 胎内市 太田野原 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) アルミ建具カバー工法(2か所)
外壁修繕工事

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号
佐藤建材

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,829,000 円
(変更後)

変更の理由

■外壁修繕工事

既存サッシ水切りを撤去し、アルミ建具のカバーをする設計としていたが、現地調査の結果、既存水切りの状況が良好なため、撤去せずにカバーする方法に変更した。

そのための水切り撤去工事に係る費用を減額した。

■外壁塗装工事

外壁塗装範囲面積を実績に合わせて数量変更した。

■防水工事

現地調査の結果、パラペット部分のウレタン防水とシーリングが著しく劣化しており、漏水の恐れがあるため、施工範囲を広げて施工するための費用を増額した。

上記の理由により、請負金額の減額変更とした。