

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道柴橋・船戸線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 八田、寅田 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=140.1m  
舗装工 表層(⑤密粒度・t=50mm) 762m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1  
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 6,194,100 円  
(変更後)

変更の理由 既設舗装が歩車道境界ブロックの基礎コンクリートを覆う形で舗設されていたが、擦付ける形での舗設に変更し、施工面積(9m<sup>2</sup>)が減工となった。  
上記理由等により、請負金額の減額変更とした。