

変更契約締結結果表

工 事 名 黒川小学校プール解体工事

工 事 場 所 胎内市 黒川 地内

種 別 解体工事

工事の概要
(変更後) プール本体、付帯施設、機械室解体撤去

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年7月28日 から 令和5年11月24日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和5年11月24日

契約金額
(変更後) 23,566,400 円

変更の理由

- ・プール施設解体部の埋戻しを発生残土と真砂土としていたが、地盤が軟弱で埋戻し部分の締固めが有効にできず、不等沈下の恐れがあるため、埋め戻しの材料を再生砕石に変更した。またその入替に伴う残土集積・搬出作業は雨天時にできないため、工期延長を行った。
- ・発生材処分、家屋調査については実績に合わせて数量を変更した。