

変更契約締結結果表

工 事 名	鹿ノ俣地区 第1次災害復旧工事
工 事 場 所	胎内市 鹿ノ俣 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	鹿ノ俣4801 施工延長L=45m(右岸17m、左岸22m、左岸付帯工6m) コンクリートブロック積A=406m ² (右岸126m ² 、左岸211m ² 、左岸付帯工69m ²)

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

- (1) 工事期間
(変更後) 令和5年7月28日 から 令和7年1月6日 まで
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完成期限
(変更後) 令和7年1月6日

契約金額 49,802,500 円
(変更後)

変更の理由 工事実施により、現場内の湧水および河川の増水に伴い仮設工を増工とした。
・大型土のうを54袋から150袋に増工。
・排水処理工の排水ポンプ2箇所から6箇所に増工、それに伴う規格の変更。
以上の理由等により請負金額の増額変更とした。
また、増額変更に伴い工事日数を38日間付与し、竣工期限を令和6年11月30日から令和7年1月6日に変更とした。