

# 変更契約締結結果表

工事名 小堀川排水機場1号主ポンプ駆動機関修繕工事

工事場所 胎内市 苔実 地内

種別 機械器具設置工事

工事の概要  
(変更後) 小堀川排水機場1号主ポンプ駆動機関修繕工事  
部品製作 1.0式  
機器据付 1.0式

契約の相手方 新潟県新潟市東区松島1丁目2番8号  
株式会社 ナビック

工期等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和4年7月15日 から 令和5年3月24日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和5年3月24日

契約金額  
(変更後) 11,771,100 円

変更の理由 工事着手後の再調査により、十分な機能が確保されている部品については引続き利用することとし、エンジン修繕工事に係る材料費を減工とした。総合的な動作確認を実施し、一体的な機能確認・調整等が必要なことから総合試運転費を追加増工とした。  
上記理由等により請負金額の減額変更、合わせて工期を200日間から253日間へ53日間延長とした。