

変更契約締結結果表

工 事 名	宮久地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 宮久 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ75mm HPPE L=293.0m 配水管布設工 φ100mm HPPE L=6.7m 配水管布設工 φ50mm HPPE L=16.2m 給水管布設工 φ20mm PEP L=38.3m 9軒

契約の相手方	新潟県胎内市下館750番地1 株式会社 オタニ水道 代表取締役 小谷 淳
--------	--

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	14,081,100 円
---------------	--------------

変更の理由	既設管の位置を特定するために試掘工を増工した。 試堀の結果、既設配管への接続箇所を当初の計画より変更することに伴い、配水管の延長を増工した。 新設管の布設中に3軒分の給水管が見つかったため、接続に伴う材料、労務および土工を増工した。
-------	--