

# 変更契約締結結果表

工 事 名	三方橋塗替塗装工事
工 事 場 所	胎内市 北成田 地内
種 別	塗装
工事の概要 (変更後)	橋梁塗装工 清掃・水洗い 496㎡ 素地調整 496㎡ 下塗・中塗・上塗 496㎡ 橋梁足場工 パイプ吊足場 204㎡ シート張防護工 204㎡ 橋梁補修工 桁補修・支承部補修・添接部補修工 1.0式

## 契約の相手方

有限会社 みうら塗装工業  
代表取締役 三浦 政実

## 工 期 等

- (1) 工事期間  
(変更後) 平成30年8月3日 から 平成30年11月30日 まで
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完成期限  
(変更後) 平成30年11月30日

契 約 金 額  
(変更後) 8,650,800 円

## 変更の理由

足場設置の近接確認をした際、主桁の一部損傷と支承部のモルタル破損、添接部のボルトが欠損していることを確認したため、橋梁補修工を増工とした。  
また、変更に伴い工事日数を30日間の延長とした。