

変更契約締結結果表

工 事 名 改修橋塗替塗装工事

工 事 場 所 胎内市 城塚 地内

種 別 塗装

工事の概要
(変更後) 橋梁塗装工 清掃・水洗い 554㎡ 素地調整 554㎡
下塗・中塗・上塗 554㎡
橋梁足場工 パイプ吊足場 269㎡
シート張防護工 269㎡
橋梁補修工 付属排水管・支承部補修 1.0式

契約の相手方

有限会社 みうら塗装工業
代表取締役 三浦 政実

工 期 等

- (1) 工事期間
(変更後) 平成30年8月3日 から 平成30年11月30日 まで
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完成期限
(変更後) 平成30年11月30日

契 約 金 額 9,914,400 円
(変更後)

変更の理由

足場設置の近接確認をした際、橋梁に付属する排水管と金具、支承部のモルタルが破損していることを確認したため、橋梁補修工を増工とした。
また、変更に伴い工事日数を30日間の延長とした。