

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市防災行政無線システム再整備工事

工 事 場 所 胎内市 全域

種 別 電気通信工事

工事の概要
(変更後) 胎内市防災行政無線システム再整備工事 一式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区弁天橋通三丁目1番5号
日本無線株式会社 新潟営業所

工 期 等

(1) 工事期間 令和5年9月6日 から 令和7年12月31日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 令和7年12月31日
(変更後)

契 約 金 額 変更なし
(変更後)

変更の理由 戸別受信機設置及びアンテナ設置の追加工事の完了が9月末頃の見込みであり、その後およそ2か月間の工程で新設デジタル同報系無線設備の切り替え工事を行う必要があり、また、戸別受信機の設置データ及び台帳の作成等に時間を要するため工期を延長した。