

変更契約締結結果表

工事名 市道近江新塩沢2号線舗装補修工事

工事場所 胎内市 近江新・塩沢 地内

種別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=109.0m
表層工 ⑤ t=50mm 679.0㎡

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工期等

(1) 工事期間
(変更後) 令和6年9月13日 から 令和6年12月27日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和6年12月27日

契約金額
(変更後) 5,206,300 円

変更の理由

現地再調査したところ、舗装面積を668㎡から679㎡に増工した。
また、当該工事施工範囲である地先関係者との事前打ち合わせにより、乗入箇所の施工可能日が土日限定で指示されたことから、当初11月30日(土)に舗装施工を実施し、引き続き区画線施工を予定していたが、当日の悪天候(降雨)により、舗装実施が12月7日(土)に順延となり、翌日からの降雪により区画線施工による品質確保が困難と想定されたことから、工期を令和6年12月16日から令和6年12月27日に11日間延長した。
以上の理由等により、請負金額の増額変更と工期延長をした。