

変更契約締結結果表

工 事 名 鼓岡地区農業集落排水処理施設機能強化(中継ポンプ施設その4)工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 機械器具設置工事

工事の概要
(変更後) 着脱式汚水ポンプ3台の更新、着脱式汚水ポンプ4台の分解整備、ポンプ制御盤(非常通報装置及び水位計を含む)2面の更新

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社
代表取締役 高橋 伸一

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 令和1年9月13日 から 令和2年2月29日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 令和2年2月29日

契 約 金 額 19,726,300 円
(変更後)

変更の理由 ポンプ槽から操作盤までの距離及び槽内の設置状況について現地確認の結果、埋設ケーブル類等に不足が確認できたため数量増とした。
当該事業の早期完了のため、汚水ポンプ(更新ならびに分解整備)について増工した。