

変更契約締結結果表

工 事 名 市道中村浜幹線舗装新設工事

工 事 場 所 胎内市 中村浜 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=534.8m
舗装工 上層路盤(M-40 t=120mm) 3374m²
表層 (⑤密粒度As t= 50mm) 3857m²

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和6年9月13日 から 令和7年3月24日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和7年3月24日

契約金額 26,260,300 円
(変更後)

変更の理由 施工にあたり起点部 (No.0～No.4) 及び終点部 (No.25～No.26+15m) の舗装工について、関係者と協議した結果、本工事で施工することが一体性があると判断したため、舗装工を増工とした。
また、交差点箇所にて既設舗装とのすり付けのため、舗装工を増工とした。関係者と協議の結果、ガードレール等の道路附属物工を増工とした。
工事実施により、工事現場及び技術者の休日取得について週休2日 (4週8休以上) の取得実績を確認できたことから、経費の補正を行った。
関連工事の調整への協力により、工期内に工事を完成することができなくなったため、工期を延長した。
上記理由等により、請負金額の増額変更及び工期延長をした。