

# 変更契約締結結果表

工 事 名 伊勢堀川排水路護岸補修工事

工 事 場 所 胎内市 竹島 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=52m  
水路工(ストパネ工法)52m

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1862番地17  
オノエンタープライズ株式会社  
取締役社長 中山 智之

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和3年10月2日 から 令和3年1月29日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和3年1月29日

契 約 金 額 6,502,100 円  
(変更後)

変更の理由 事業効果の早期発現を図るため、施工延長を48mから52m(4m増)に変更した。  
また、工期延長請求(降雨時は排水路の水位が上昇し、締切を行っている大型土のうを越水して作業エリアが浸水してしまうことから現場作業が実施できず、工期内での完了が困難であるため)に基づく工期変更協議により、工事日数を80日間から120日間に、完成期限を令和2年12月20日から令和3年1月29日に変更した。