

# 変更契約締結結果表

工 事 名 農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ場施設その4)工事

工 事 場 所 胎内市 高野 地内ほか

種 別 電気工事

工事の概要  
(変更後) 中継ポンプ場施設  
ポンプ制御盤更新(5面) 伝送装置更新(5台) 水位計更新(5台)

契約の相手方 新潟県胎内市西本町6番28号  
株式会社 須貝電気工事店

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 令和5年9月15日 から 令和6年11月29日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 令和6年11月29日

契 約 金 額 29,662,600 円  
(変更後)

変更の理由 制御盤の設置位置等の変更により補助柱の減や軽腕金の変更が生じた。  
引込電線等の劣化が進行しており、追加で更新した。  
制御盤製作部材の納期に時間を要し、工期内の完了ができなため工期を延長した。