

変更契約締結結果表

工 事 名	塩谷地内排水路改修工事		
工 事 場 所	胎内市 下館 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=86.4m 排水構造物工 U型側溝(BFB400) 60.4m、自由勾配側溝 300×400 2m 300×500 2m 300×600 6m 横断用自由勾配側溝 300×400 3.8m、集水桝 6基、暗渠排水管(VU φ 350) 6.9m		
契約の相手方	新潟県胎内市黒川1668番地1 曳栄建設株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和6年10月7日	から	令和7年3月21日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和7年3月21日		
契 約 金 額 (変更後)	6,741,900	円	
変更の理由	・取付道路と段差が生じないよう、アスファルト舗装の施工面積を増工。また、既設コンクリート舗装の撤去を行ったところ、舗装厚が150mm(当初想定100mm)であったため、同等厚にて復旧した。 ・積雪が多い中、現場作業道が狭く除排雪を行いながらの工事実施が困難であり、工期内での完了ができなかった。 上記理由等により、請負金額の増額変更及び工期延長をした。		