

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市交流促進施設リゾートプール改修工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 床整備工事 1.0式 管理用通路改修工事 1.0式 サウナ工事 1.0式
給排水設備工事 1.0式 ドーム型テント設置工事 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和6年10月7日 から 令和7年3月10日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和7年3月10日

契約金額
(変更後) 75,946,200 円

変更の理由 当初、ドーム型テントについてはプール改修工事完了時点で設置する予定で進めていたが、テントの固定や電気・空調機器類設置において施設整備と一体で検討・施工することで作業の重複を避け、施設完成までの期間を短縮できることから、ドーム型テント設置工1.0式を増工とした。
併せて、上記変更理由により工事期間を当初135日間から155日間とし、完成期限を令和7年2月18日から令和7年3月10日へ変更とした。