

変更契約締結結果表

工 事 名 市道上ノ淵小学校線(無名橋164-1)橋梁災害復旧工事

工 事 場 所 胎内市 大川町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 橋梁形式 PC単純プレテンション方式スラブ桁橋
橋梁上部工 橋長 L=6.6m,幅員 W=2.62m、橋梁下部工 逆T式橋台 2基
橋台基礎工 既製コンクリート杭 5本、護岸工 コンクリートブロック積 32m²
取付道路工 1式

契約の相手方 新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1
山栄建設株式会社

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 令和6年10月11日 から 令和7年9月20日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 令和7年9月20日

契約金額
(変更後) 115,410,900 円

変更の理由

- ・護岸工について、河川協議に基づき復旧面積を変更。
- ・仮設工について、WJ併用パイプロハンマにより鋼矢板の打込を行ったところ、振動値が振動規制法の規制基準を超過したことから、無振動(硬質地盤専用圧入引抜機)による施工法に変更。また、施工ヤードの飛砂防止のため、敷鉄板を追加した。
- ・工期について、適正工期確保のため、完了期限を令和7年3月31日から令和7年9月20日に変更した。

上記理由等により、請負金額の増額変更及び工期延長をした。