

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道中村浜幹線道路新設工事

工 事 場 所 胎内市 中村浜 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=420.0m  
路体盛土 250m<sup>3</sup> 路床盛土 1290m<sup>3</sup>  
下層路盤 2430m<sup>2</sup> U型側溝(浸透型) 615m

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋1274番地3  
興栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和5年9月15日 から 令和6年6月28日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和6年6月28日

契約金額  
(変更後) 36,380,300 円

変更の理由 現地再調査の結果、表土に草木の根がたくさん含まれていることが分かり、表土を剥ぎ取るため、掘削及び路床盛土を増工とした。  
排水構造物工の作業時に路床部(山砂)の上を工事車両が直接走行することができないため、工事用道路工(敷鉄板)を増工とした。  
現地に雑木が多く残っていたため、準備費(木根等処分費)を増工とした。  
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。