

# 変更契約締結結果表

工 事 名	樽ヶ橋遊園D工区 建築工事	
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内	
種 別	建築一式工事	
工事の概要 (変更後)	フラミンゴ舎・クジャク舎改修工事 1式 鶏舎新築工事 1式 アルパカ舎改修工事 1式 既存建物解体工事 1式 ヤクシカ舎シャッター工事 1式	水鳥舎新築工事 1式 サル舎改修工事 1式 パーゴラ再塗装工事 1式 外構工事 1式

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1490番地1  
新発田建設株式会社 胎内営業所

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 105,011,500 円  
(変更後)

変更の理由 積雪が想定以上であり、足場を確保するため、仮設ゴムマット及び敷鉄板を増やす必要があることから増工した。  
工事中の鳥小屋について、既存施設を利用予定であったが工期短縮のため、仮設の鳥小屋を作る必要があり増工した。  
フラミンゴ舎について、既存躯体及び基礎を再利用する予定であったが、傷みが激しく新設する必要があり増工した。