

変更契約締結結果表

工 事 名 伊勢堀川排水路護岸補修工事

工 事 場 所 胎内市 竹島 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=32.0m
排水路工(ストパネ工法) 32.0m

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1862番地17
オノエンタープライズ株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年10月6日 から 令和6年1月31日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和6年1月31日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 施工時において、降雨により排水路が増水し仮締切を越水、作業実施不可日が発生したことから、工事日数を当初75日間から118日間に変更とした。