

変更契約締結結果表

工 事 名 市道村松浜幹線・村松浜14号線道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 村松浜 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=45.0m
ガードレール設置工 Gr-C-4E L=45m
仮締切工 鋼矢板IV型11.0m N=113枚

契約の相手方 新潟県胎内市中倉919番地2
杉田建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間 (変更後) 令和3年10月8日 から 令和5年1月31日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 (変更後) 令和5年1月31日

契約金額 (変更後) 19,762,600 円

変更の理由 仮締切後に作業エリアの排水作業を行ったところ、道路側からの地下水により道路の一部に沈下が見られたため、埋設されているライフラインへの影響を考慮し、作業を中止。大型ブロック積工法での施工を取りやめ、減工とした。
また、工期延長請求(路線解放のための工事及び材料の運搬処分に時間を要するため)により、工事日数を389日間から481日間に、完成期限を令和4年10月31日から令和5年1月31日に変更した。