

変更契約締結結果表

工 事 名 新館地内排水路改修工事

工 事 場 所 胎内市 新館 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=101.85m
排水フリューム400×400 48.7m
排水フリューム300×300 52.4m
排水フリューム用分水樹 I 型 1基

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1862番地17
オノエンタープライズ株式会社

工 期 等

(1) 工事期間 令和3年10月8日 から 令和4年2月14日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 令和4年2月14日
(変更後)

契 約 金 額 7,381,000 円
(変更後)

変更の理由 現場の地下水位が高く掘削作業等が困難であることから、排水ポンプを増設(1台→3台)した。また、工期延長請求(工事实施に係る地権者協議により、工事中道路に使用する土地(畑)にある作物の撤去を現場着手までに行っていたことになっていたが、撤去完了までに時間を要したことで予定通り現場着手ができず、工期内の完了が難しいため)により、工事日数を100日間から130日間に竣工期限を令和4年1月15日から令和4年2月14日に変更した。