

# 変更契約締結結果表

工 事 名	村松浜地内道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 村松浜 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=178.8m 散水管 φ 65mm L=176.8m 送水管 φ 65mm L=2.0m(3.4m)
契約の相手方	新潟県胎内市飯角16番地1 株式会社 長谷川工務店 代表取締役 長谷川 悟
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	5,915,160 円
変更の理由	現地掘削の結果、散水管据付部に埋設構造物があることが判明したため、配管材と継手類による切り回し工を増工した。