

変更契約締結結果表

工 事 名 東川内地内農道舗装新設工事

工 事 場 所 胎内市 東川内 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=246.0m
不陸整正(補足材 t=5cm) 765.0m²
表層工(密粒度As(新20FH)t=5cm) 765.0m²

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1493番地
延本建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和3年10月8日 から 令和3年12月10日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和3年12月10日

契約金額
(変更後) 4,019,400 円

変更の理由 本工事路線内において直角に曲がるカーブが連続して2箇所あり、大型農耕車両の通行を考慮し、隅切り2箇所を追加、増工とした。
合わせて、表層工実施にあたり農耕車両の作業による通行確保の依頼があり、日程調整に時間を要したことから、工期を55日間から64日間に延長とした。