

# 変更契約締結結果表

工 事 名 苔実地内道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 苔実 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=30.0m  
排水フリューム 1200×1200 L=30.0m

契約の相手方 新潟県胎内市笹口浜944番地  
有限会社 八幡建設  
代表取締役 八幡 セツ子

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和1年11月8日 から 令和2年2月28日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和2年2月28日

契 約 金 額 5,495,600 円  
(変更後)

変更の理由 No.13+19.9付近に既設の河床コンクリートがあり、排水フリュームの計画高さ  
に当たるため、構造物取壊し工を増工とする。  
本工事区間より下流側の既設水路に土砂が溜まっており、上流側が滞水し  
てしまうため、既設水路の泥上げを増工とする。  
工事の増工に伴い、工事日数100日間を113日間に、竣工期限を令和2年2  
月15日を令和2年2月28日に変更した。