

変更契約締結結果表

工 事 名	新館地内排水路改修工事		
工 事 場 所	胎内市 新館 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=150.8m 側溝工 排水フリューム(400×400) 127.7m 横断用自由勾配側溝(400×1100) 3.0m 自由勾配側溝(400×1100) 20.5m		
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和4年10月7日	から	令和5年3月27日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和5年3月27日		
契 約 金 額 (変更後)	11,641,300	円	
変更の理由	既設ボックスカルバートの撤去について、近隣住民から振動を抑えるよう要望があったため、機械による取壊しから、コンクリートカッターで切断し撤去する方法に変更した。上記理由等により、増額変更とした。また、工期延長請求(仮設道路の設置方法などに係る地元協議に時間を要したことで現場着手が遅れ、工期内の完了が困難であるため)により、工事日数を120日間から172日間に、竣工期限を令和5年2月3日から令和5年3月27日に変更した。		