

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市産業文化会館特定天井等改修工事 建築工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 建築改修工事
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建 延べ面積4,097.1㎡
内装改修
1) 多目的ホール特定天井への改修
2) キャットウォーク一部盛替え
3) 仮設工事

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間 (変更後) 令和4年2月18日 から 令和4年11月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 (変更後) 令和4年11月30日

契 約 金 額 (変更後) 145,083,400 円

変更の理由 既設空調設備等を避け鉄骨部材を配置するため、鉄骨部材を追加する必要があり増工した。メンテナンスのための新設点検路について、再検討の結果、一部縮小したため減工した。プロセニウムアーチ部分の一部既存下地について、再利用可能であったため減工した。以上の理由から増額変更とした。
また、鉄骨配置等の検討に想定以上の時間がかかったため、工事日数を46日間延長した。