

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市産業文化会館特定天井等改修工事 音響設備工事		
工 事 場 所	胎内市 新和町 地内		
種 別	電気工事		
工事の概要 (変更後)	音響設備等の改修・更新 ホール音響設備 1式 ホール運営用映像モニター設備機器 1式 映像設備工事 1式 工事費・据付費 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建・菅原電気 特定共同企業体		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和4年2月18日	から	令和4年11月30日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和4年11月30日		
契 約 金 額 (変更後)	116,125,900	円	
変更の理由	音響機器のうち、デジタルミキサー及び3点吊りマイク装置について、当初予定していた機器が電子部品市場の混乱のため、入手不能となり仕様を変更する必要があり増工した。既存解体の上、現地調査を行った結果、配管・ケーブルのルートを変更する必要があったため増工した。以上の理由から増額変更とした。 また、建築工事等他の工事との取り合い調整のため工事日数を46日間延長した。		