

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) ホール側機械排煙設備改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和6年3月15日 から 令和6年11月9日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和6年11月9日

契約金額
(変更後) 18,081,800 円

変更の理由

- ・当初設計により選定した送風機において、規定風量を若干満足することができなかったため、風量を補うための排煙ダクトを追加する工事に係る費用等を増額した。
- ・特注の排煙機の納期に時間を要するため工事日数を150日間から240日間に変更した。