

変更契約締結結果表

工 事 名 旧柴橋小学校プール解体工事

工 事 場 所 胎内市 柴橋 地内

種 別 とび・土工・コンクリート

工事の概要
(変更後) 旧柴橋小学校プール解体撤去 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市西条196番地
株式会社 西奈美組
代表取締役 西奈美 公平

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 平成28年8月5日 から 平成28年9月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 平成28年9月30日

契約金額
(変更後) 8,579,520 円

変更の理由

- ・敷地内を搬出経路に変更したことに伴う仮設敷鉄板工事を追加。また、搬出経路変更に伴う仮設工事の数量変更を追加した。
- ・区との再協議の結果プール撤去跡地に真砂土の敷均しを追加した。