

# 変更契約締結結果表

工 事 名 平木田地内排水路改修工事

工 事 場 所 胎内市 平木田 地内

種 別 土木一式

工事の概要  
(変更後) 施工延長 49.3m  
排水フリーム800×800 49.3m

契約の相手方 新潟県胎内市中条2478番地1  
株式会社 小野工務店  
代表取締役 小野 和英

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 平成29年2月3日 から 平成29年4月8日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 平成29年4月8日

契約金額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 土工について、当初、畦畔盛土の整形を行うとして、購入土(不足土で積上)を計上していたが、埋戻を現況への擦り付けに変更し、購入土を減。構造物撤去工について、既設水路底張コンクリートの幅が一部広がったため、実施により変更増。掘削時に発生した木材、吸出防止材の撤去・処分費を増工。  
以上の理由によるため。