

# 変更契約締結結果表

工 事 名 旧竹島小学校プール解体工事

工 事 場 所 胎内市 苔実 地内

種 別 とび・土工・コンクリート

工事の概要  
(変更後) 旧竹島小学校プール解体撤去 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市中倉919番地2  
杉田建設株式会社  
代表取締役 杉田 隆

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 平成29年3月15日 から 平成29年4月28日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 平成29年4月28日

契約金額  
(変更後) 6,676,560 円

変更の理由 解体時に、当初想定していた断面より大きいことが判明したことから、解体数量及び処分数量の増を行う。また、埋戻しにおいて、現在の数量では周辺地盤面より低い状況となるため、購入土を追加した。現場環境により、当初予定していた重機が使用できず、作業能力が半減したことから工期延長を行い対応したため。