

変更契約締結結果表

工 事 名 観光交流センター駐車場整備工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 舗装

工事の概要
(変更後) 既存舗装打替工 1260㎡
駐車場拡張工 220㎡
防護柵設置 44.0m
歩道整備工 25㎡

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 平成29年8月23日 から 平成29年12月10日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 平成29年12月10日

契 約 金 額 12,020,400 円
(変更後)

変更の理由 施設の利用者動線を考慮した結果、既存構造物の移設が必要となったため
附帯工と舗装工を増工したため。また、増工変更に伴い工事日数を30日
間延長した。